



CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais		
REFORMA DO CENTRO MUNICIPAL DO IDOSO, DO MUNICÍPIO DEMOJUÍ DOS CAMPOS - PARÁ.	SINAPI - 02/2022 - Pará SBC - 03/2022 - Pará SICRO3 - 10/2021 - Pará SICRO2 - 11/2016 – Pará SEDOP - 02/2022 -	25,0%	Não Desonerado : Horista:87,48% Mensalista:47,94%		
Cronograma Físico e Financeiro					
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 4.408,76	100,00% 4.408,76		
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00% 10.861,03	100,00% 10.861,03		
3	FUNDAÇÕES	100,00% 2.520,82	100,00% 2.520,82		
4	ESTRUTURA	100,00% 5.902,58	75,00% 4.426,94	25,00% 1.475,65	
5	PAREDES E PAINÉIS	100,00% 3.390,80		100,00% 3.390,80	
6	COBERTURA	100,00% 56.766,54		75,00% 42.574,91	25,00% 14.191,64
7	ESQUADRIAS	100,00% 1.156,73			100,00% 1.156,73
8	REVESTIMENTO	100,00% 31.420,42		70,00% 21.981,69	30,00% 9.420,73
9	PISOS	100,00% 943,50		75,00% 707,63	25,00% 235,88
10	FORRO	100,00% 8.713,00			100,00% 8.713,00
11	PINTURA	100,00% 17.792,78			100,00% 17.792,78
12	ELÉTRICA	100,00% 26.551,48	25,00% 6.637,87	50,00% 13.275,74	25,00% 6.637,87
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANATÁRIAS	100,00% 3.037,74	25,00% 759,44	50,00% 1.518,87	25,00% 759,44
14	COMBATE A INCÊNDIO	100,00% 21.319,16			100,00% 21.319,16
15	PISCINA	100,00% 22.259,11	33,00% 7.345,51	33,00% 7.345,51	34,00% 7.568,10
16	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 1.702,00			100,00% 1.702,00
Porcentagem			16,9%	42,19%	40,92%
Custo			36.960,36	92.270,79	89.497,31
Porcentagem Acumulado			16,9%	59,08%	100,0%
Custo Acumulado			36.960,35	129.231,14	218.728,45