

|  | Obra  | Bancos  | B.D.I.               | Encargos Sociais   |                      |
|---|---|---|----------------------|--|----------------------|
|   | CONSTRUÇÃO PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | SINAPI - 12/2021 - Pará<br>SBC - 01/2022 - Pará<br>SEDOP - 09/2021 - Pará | 23,44%               | Não Desonerado:<br>Horista: 86,90%<br>Mensalista: 47,89% |                      |
| <b>Cronograma Físico e Financeiro</b>   |   |   |                      |  |                      |
| Item  | Descrição   | Total Por Etapa   | 30 DIAS              | 60 DIAS  | 90 DIAS              |
| 1   | SERVIÇOS PRELIMINARES   | 100,00%<br>3.894,96   | 100,00%<br>3.894,96  |  |                      |
| 2   | MOVIMENTO DE TERRA  | 100,00%<br>469,41   | 100,00%<br>469,41    |  |                      |
| 3   | FUNDAÇÕES - BLOCOS E VIGA BALDRAME                                  | 100,00%<br>17.687,72  | 100,00%<br>17.687,72 |  |                      |
| 4   | ESTRUTURA - PILARES E VIGAS   | 100,00%<br>21.938,15  | 50,00%<br>10.969,08  | 50,00%<br>10.969,08                                      |                      |
| 5   | PAREDES E PAINÉIS   | 100,00%<br>30.563,39  |                      | 100,00%<br>30.563,39                                     |                      |
| 6   | COBERTURA   | 100,00%<br>43.232,30  |                      | 100,00%<br>43.232,30                                     |                      |
| 7   | ESQUADRIAS  | 100,00%<br>17.914,11  |                      | 80,00%<br>14.331,29                                      | 20,00%<br>3.582,82   |
| 8   | REVESTIMENTOS   | 100,00%<br>48.363,94  |                      | 100,00%<br>48.363,94                                     |                      |
| 10  | FORROS  | 100,00%<br>40.167,48  |                      |  | 100,00%<br>40.167,48 |
| 12  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   | 100,00%<br>19.185,52  | 25,00%<br>4.796,38   | 50,00%<br>9.592,76                                       | 25,00%<br>4.796,38   |
| 13  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  | 100,00%<br>14.588,46  | 25,00%<br>3.647,12   | 25,00%<br>3.647,12                                       | 50,00%<br>7.294,23   |
| 14  | APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS                   | 100,00%<br>10.094,97  |                      |  | 100,00%<br>10.094,97 |
| Porcentagem   |   |   | 15,47%               | 59,94%   | 24,59%               |
| Custo   |   |   | 41.464,66            | 160.699,87   | 65.935,88            |
| Porcentagem Acumulado   |   |   | 15,47%               | 75,41%   | 100,0%               |
| Custo Acumulado   |   |   | 41.464,66            | 202.164,52   | 268.100,41           |
| <hr/> ENG. GUILHERME DOURADO VIANA<br>CREA 1514691876<br>DECRETO 384/2019         |   |   |                      |  |                      |