



Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
FEIRA MUNICIPAL	SINAPI - 12/2022 - Pará SEDOP - 09/2022 - Pará	24,0%	Não Desonerado: Horista: 86,90% Mensalista: 47,89%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 12.609,22	100,00% 12.609,22					
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% 200,50	50,00% 100,25	50,00% 100,25				
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	100,00% 8.559,00	50,00% 4.279,50	50,00% 4.279,50				
5	FUNDAÇÃO - SAPATAS E ARRANQUE	100,00% 36.885,09		50,00% 18.442,55	50,00% 18.442,55			
6	FUNDAÇÕES- VIGA BALDRAME	100,00% 15.833,37		50,00% 7.916,69	50,00% 7.916,69			
7	ESTRUTURA	100,00% 22.148,38		50,00% 11.074,19	50,00% 11.074,19			
8	PAREDES E PAINÉIS	100,00% 25.166,21		30,00% 7.549,86	30,00% 7.549,86	40,00% 10.066,48		
9	COBERTURA	100,00% 200.852,48		30,00% 60.255,74	30,00% 60.255,74	40,00% 80.340,99		
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 8.523,40			50,00% 4.261,70	50,00% 4.261,70		
11	PISOS	100,00% 42.424,64			50,00% 21.212,32	50,00% 21.212,32		
12	FORRO	100,00% 1.947,00				100,00% 1.947,00		
13	PINTURAS	100,00% 17.835,55				50,00% 8.917,78	50,00% 8.917,78	
14	ESQUADRIAS	100,00% 3.785,98				50,00% 1.892,99	50,00% 1.892,99	
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 35.672,70				50,00% 17.836,35	50,00% 17.836,35	
16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁGUA FRIA	100,00% 13.594,65				50,00% 6.797,33	50,00% 6.797,33	
17	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ESGOTO	100,00% 15.808,33				50,00% 7.904,17	50,00% 7.904,17	
18	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	100,00% 32.479,73					50,00% 16.239,87	50,00% 16.239,87
19	SERRALHERIA	100,00% 983,08					50,00% 491,54	50,00% 491,54
20	LIMPEZA FINAL	100,00% 4.169,91						100,00% 4.169,91
Porcentagem			3,4%	21,95%	26,17%	32,27%	12,03%	4,18%
Custo			16.988,97	109.618,78	130.713,05	161.177,10	60.080,01	20.901,32
Porcentagem Acumulado			3,4%	25,35%	51,52%	83,79%	95,82%	100,0%
Custo Acumulado			16.988,97	126.607,74	257.320,79	418.497,89	478.577,90	499.479,22

Luany Lopes
Setor de Engenharia