



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE IGARAPÉ DO LAMA

LOCAL: MOJUÍ DOS CAMPOS - PA

DATA: JUNHO DE 2021

PROJETO: ENG. VITALINO DE SOUSA NEVES JÚNIOR

VALOR: R\$ 295.513,19

PRAZO: 90 dias

ÁREA: 620,30 m²

SEDOP MARÇO 2021

SINAP MAIO 2021

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	PESO (%)	VALOR DAS ETAPAS (R\$)	DIAS			TOTAL
				30	60	90	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,02	5.974,42	R\$ 5.974,42			R\$ 5.974,42
				100%			100%
02	ELEMENTOS ESPORTIVOS	44,27	130.836,62	R\$ 52.334,65	R\$ 52.334,65	R\$ 26.167,32	R\$ 130.836,62
				40%	40%	20%	100%
03	ALVENARIA H=0,8 m	6,39	18.884,25	R\$ 13.218,98	R\$ 5.665,28		R\$ 18.884,25
				70%	30%		100%
04	INSTALAÇÃO DO ALAMBRADO E CALÇADA	36,73	108.540,12	R\$ 21.708,02	R\$ 32.562,03	R\$ 54.270,06	R\$ 108.540,12
				20%	30%	50%	100%
05	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,81	26.028,28	R\$ 2.602,83	R\$ 10.411,31	R\$ 13.014,14	R\$ 26.028,28
				10%	40%	50%	100%
06	PLACA DE ENTREGA DA OBRA	0,47	1.374,93			R\$ 1.374,93	R\$ 1.374,93
						100%	100%
07	LIMPEZA FINAL	1,31	3.874,57			R\$ 3.874,57	R\$ 3.874,57
						100%	100%
TOTAL SIMPLES		100,00	295.513,19	R\$ 95.838,90	R\$ 100.973,27	R\$ 98.701,02	R\$ 295.513,19
% SIMPLES				32,43%	34,17%	33,40%	100%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 95.838,90	R\$ 196.812,17	R\$ 295.513,19	
% ACUMULADO				32,43%	66,60%	100,00%	