



PREFEITURA DE MOJUÍ DOS CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

OBRA: ILUMINAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL, NO BAIRRO ALTO ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS.	Bancos	Encargos Sociais
	SINAPI - 10/2021 - Pará SEDOP - 09/2021 - Pará ORSE - 11/2021	Desonerado: Horista: 86,90% Mensalista: 47,89%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13,97%	90%	10%
		R\$ 11.554,41	R\$ 10.398,97	R\$ 1.155,44
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	18,40%	54%	46%
		R\$ 15.222,91	R\$ 8.220,37	R\$ 7.002,54
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	62,87%	50%	50%
		R\$ 52.012,77	R\$ 26.006,39	R\$ 26.006,39
4	PLACA DE ENTREGA DE OBRA	2,85%		100%
		R\$ 2.355,00		R\$ 2.355,00
5	LIMPEZA FINAL	1,91%		100%
		R\$ 1.583,07		R\$ 1.583,07
Porcentagem		100,00%	53,94%	46,06%
Custo			R\$ 44.625,73	R\$ 38.102,43
Porcentagem Acumulado		R\$ 82.728,16	53,94%	100,00%
Custo Acumulado			R\$ 44.625,73	82.728,16

VICTOR LUCAS DA SILVA
LIMA:02322182265

Assinado de forma digital
por VICTOR LUCAS DA SILVA
LIMA:02322182265
Dados: 2022.01.31 10:25:50
-03'00'

ENG° VICTOR LUCAS DA SILVA LIMA
CREA: 1520010001
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
DECRETO 305/2021