

 PREFEITURA DE Mojuí DOS CAMPOS OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE PIRANHA - MOJUÍ DOS CAMPOS		Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais	
		SINAPI - 10/2021 - Pará SEDOP - 09/2021 - Pará ORSE - 11/2021	25,22%	Desonerado: Horista: 86,90% Mensalista: 47,89%	
Cronograma Físico e Financeiro					
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,93%	100%		
		R\$ 18.362,71	R\$ 18.362,71		
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	2,65%	17%	40%	43%
		R\$ 7.009,56	R\$ 1.191,63	R\$ 2.803,82	R\$ 3.014,11
3	QUADRA POLIESPORTIVA	38,55%	25%	35%	40%
		R\$ 102.127,55	R\$ 25.531,89	R\$ 35.744,64	R\$ 40.851,02
4	ALVENARIA	7,53%		50%	50%
		R\$ 19.942,86		R\$ 9.971,43	R\$ 9.971,43
5	CALÇADA	8,14%		70%	30%
		R\$ 21.572,49		R\$ 15.100,74	R\$ 6.471,75
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	27,04%		60%	40%
		R\$ 71.633,73		R\$ 42.980,24	R\$ 28.653,49
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7,27%			100%
		R\$ 19.262,04			R\$ 19.262,04
8	LIMPEZA FINAL	1,88%			100%
		R\$ 4.981,01			R\$ 4.981,01
Porcentagem		100%	17,02%	40,24%	42,74%
Custo			45.086,22	106.600,88	113.204,85
Porcentagem Acumulado			24,85%	62,3%	100,0%
Custo Acumulado		R\$ 264.891,95	45.086,22	151.687,10	264.891,95
<hr/> VICTOR LUCAS DA SILVA LIMA CREA: 1520010001PA DECRETO 305/2021					