

Cronograma Físico e Financeiro

Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 D
SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 42.455,46	100,00% 42.455,46				
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	100,00% 51.817,84	15,00% 7.772,68	15,00% 7.772,68	15,00% 7.772,68	25,00% 12.954,46	15,00% 7.772
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00% 10.306,66	100,00% 10.306,66				
MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 64.039,49	100,00% 64.039,49				
FUNDAÇÃO -SAPATAS E BALDRAME	100,00% 50.441,61		50,00% 25.220,81	50,00% 25.220,81		
ESTRUTURA - PILARES,VIGAS, VERGAS E CONTRA VERGAS	100,00% 85.818,52			50,00% 42.909,26	50,00% 42.909,26	
PAREDES E PAINELIS - BALDRAME, VEDAÇÃO E MURO FRONTAL	100,00% 93.305,37			50,00% 46.652,69	50,00% 46.652,69	
COBERTURA	100,00% 88.716,37				50,00% 44.358,19	50,00% 44.358
IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS:	100,00% 8.026,17			100,00% 8.026,17		
ESQUADRIAS	100,00% 23.523,90				50,00% 23.712,00	50,00% 23.712
REVESTIMENTOS	100,00% 47.424,00					100,00% 47.424
PISOS	100,00% 77.951,87					100,00% 77.951
FORROS	100,00% 23.621,50					100,00% 23.621
PINTURAS - PAREDES, PORTAS, CAIBROS E RIPAS EXTERNAS	100,00% 31.855,29					50,00% 15.927
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 34.312,74					50,00% 17.156
LIMPEZA FINAL	100,00% 5.053,13					
Porcentagem		16,86%	4,47%	17,68%	23,09%	28,5
Custo		124.574,29	32.993,48	130.581,60	170.586,59	210,50
Porcentagem Acumulado		16,86%	21,33%	39,01%	62,1%	90,6
Custo Acumulado		124.574,28	157.567,76	288.149,36	458.735,95	669,23

GUILHERME DOURADO
 Assinado de forma digital
 por GUILHERME DOURADO
 VIANA:53189299234
 VIANA-531803000324

