



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS  
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

PARECER Nº 111/2024-NCI

ORGÃO GESTOR	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF		
PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº 089/2023-PMMC		
PROCESSO LICITATÓRIO	TOMADA DE PREÇO Nº 004/2023/SEMINF		
ORDENADOR DA DESPESA	WALLACE PESSOA OLIVEIRA		
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	ROSANI PATRICIA CASTRO OLIVEIRA		
EMPRESA VENCEDORA	VIEIRA COELHO ENGENHARIA LTDA - ME	Contrato nº 004/2024 - SEMINF	Valor R\$ 222.102,87
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM ELEVADO EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA MICROSSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS.			
FISCAIS DO CONTRATO	GUILHERME DOURADO VIANA (TITULAR) LUANY CAROLINE LOPES GALUCIO (SUPLENTE)		
VIGÊNCIA	07/02/2023 A 07/05/2024 - 90 (NOVENTA)		
PRAZO DE EXECUÇÃO	60 (SESSENTA) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO		

**I - INTRODUÇÃO:**

Trata-se de análise da Tomada de Preços nº 004/2023/SEMINF e do Contrato nº004/2024/SEMINF, realizado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, que tem como objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM ELEVADO EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA MICROSSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS**. A documentação está arquivada em 2 (DUAS) pastas, deu entrada os autos ao Controle Interno no dia 28/02/2024 para análise técnica obrigatória e emissão de Parecer.

**II - DA ANÁLISE DO PROCESSO**

Inicialmente cabe destacar que o processo em apreço, seguiu toda a sistematização relativa à instauração dos procedimentos cabíveis, onde se verifica a realização dos seguintes atos:

**FASE PREPARATÓRIA:**

**• FASE INTERNA:**

- Memorando nº 224/2023 - SEMINF, do Ordenador de Despesas Sr. WALLACE PESSOA OLIVEIRA, encaminhando processo ao Secretário Municipal de Gestão Administrativo Sr. HELCIAS COELHO LIMA FILHO;
- Memorando nº218/2023-SEMINF, informando ao Secretário Municipal de Infraestrutura a necessidade da Processo de Licitação para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM ELEVADO EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA MICROSSISTEMA DE ABASTECIMENTO**



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS  
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**

**DE ÁGUA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS**, assinado pelo Chefe do Financeiro da SEMINF, datado em 01/11/2023;

- Projeto Básico, assinado pelo Eng. Civil autor do projeto Sr. Guilherme Dourado Viana;
- Memorial Descritivo e Memorial de Cálculo;
- Especificações e normas técnicas gerais para: **CONSTRUÇÃO DE UM ELEVADO EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA MICROSSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS/PA**;
- Cronograma Físico-Financeiro - Período de 60 (SESSENTA) dias, referência: SINAPI 12/2021 - PARÁ, assinado pelo Eng. Civil Sr. Guilherme Dourado Viana;
- Laudo técnico do poço de 200M localizado no bairro Esperança, Mojuí dos Campos-PA, elaborado pelo geólogo Michel Monteiro CREA/PA 1518940382;
- Laudo técnico (Estudo hidro geológico do microssistema no município de Mojuí dos Campos), assinado pelo Geólogo Aumir da Silva;
- Termo de doação de terreno localizado na rua do Profeta;
- Convênio FUNASA - PLATAFORMA + BRASIL N° 922720/2021;
- Descritivos de serviços, assinado pela Chefe do Núcleo Administrativo e Financeiro;
- Demonstrativo de Dotação Orçamentária-saldo Orçamentário;
- Justificativa assinada pelo Ordenador de Despesas, em 14/11/2023;
- Autorização para Tomada de Preço visando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM ELEVADO EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PARA MICROSSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS**, assinada pelo Ordenador de Despesas em 17/11/2023;
- Termo de Autuação em 20/11/2023;
- Termo de Reserva Orçamentária;
- Memorando n° 223/2023-SEMED/FINANCEIRO, solicitação de Lastro Orçamentário;  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA em 24/11/2024:**  
1717- Secretária Municipal de Infraestrutura  
15 451 0007 1.015 - Construção, ampliação e reforma de bens públicos  
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
17010000 - Outros convênios do Estado  
**TOTAL GERAL: R\$ 262.919,46 (DUZENTOS E SESSENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS);**
- Portaria n° 018/2023/SEMINF, Designação de Fiscais de Contrato Sr. GUILHERME DOURADO VIANA (TITULAR) e DINAOR LIRA REGO JUNIOR (SUPLENTE);
- Termo de Ciência e Concordância assinada pelos fiscais do contrato;
- Publicação da Portaria n°018/2023/SEMINF no Diário Oficial dos Municípios, ANO XV, n°3409, em 09/01/2024, pág. 57 e 58;
- Projeto básico, assinado em 05/12/2023, pelo Ordenador de Despesas e Fiscal Titular;
- Termo de autuação assinado em 13/12/2023, pela Presidente da Comissão de Licitação Sra. ROSANI PATRÍCIA;
- Cópia da Portaria n° 004/2023-GPMC que dispõe sobre a nomeação do Comissão Permanente de Licitação, da Prefeitura Municipal de Mojuí dos



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS**  
**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**

Campos e Publicação no Diário Oficial dos Municípios nº3178, em 03/02/2023;

- Cópia do Decreto nº 070/2023-GPMC que dispõe sobre a nomeação de WALLACE PESSOA OLIVEIRA ao cargo de Secretário Municipal de Infraestrutura;
- Minuta do Edital da Tomada de Preços nº 004/2023-SEMINF e Anexos;
- Parecer Jurídico nº 013/2023-PMCM/SEMINF/OSAA, de 14 de dezembro de 2023, emitido por Pedro Gilson Valério de Oliveira - Assessor Jurídico do Município-Advogado OAB/PA nº 15.194. **CONCLUSÃO:** "Ante o Exposto, considerados os pressupostos de natureza fática e técnica descritos na documentação e jurídica já exposta no curso deste opinativo, o que nos permite manifestar-se favorável a realização do certame licitatório pretendido por esta municipalidade, o que possibilitará ser dado prosseguimento à fase externa com a publicação do edital e seus anexos".

• **FASE EXTERNA:**

- Edital Tomada de Preços nº004/2023-SEMINF e seus anexos;
- Aviso de Licitação Publicado no: Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará no dia 18/12/2023-ANO XV-edição 3395, pág. 63; Imprensa Oficial do Estado Pará nº 35.650, em 19/12/2023, pág.147; Diário Oficial da União-Seção 3 - Nº 240, em 19/12/2023, pág. 381, Site da Prefeitura Municipal de Mojuí dos Campos;
- **Certidão de Habilitação Prévia da Empresa:** RENOVAR ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - EPP, Retirada de Edital, Cadastramento Prévio, Certidões de habilitação fiscal, Alvará 2023, CNPJ, Contrato Social e Alterações, Certidão do CREA-PA;
- **Certidão de Habilitação Prévia da Empresa:** CAL CONSTRUTORA LTDA - EPP, Certidões de habilitação fiscal, Alvará 2023, CNPJ, Contrato Social e Alterações, Certidão do CREA-PA;
- **Certidão de Habilitação Prévia da Empresa:** CAL CONSTRUTORA LTDA - EPP, Declaração de Elaboração Independente de Proposta, Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, Contrato Social e Alterações, CNH Sr. CARLOS AUGUSTO DA LUZ, Procuração particular, CNH Sr. EDIVALDO MAIA DE SOUSA;
- Documentos de Credenciamento da empresa: **VIEIRA COELHO ENGENHARIA LTDA** - CNPJ: 28.439.373/0001-82;
- Documentos de Habilitação das empresas: **CAL CONSTRUÇÃO LTDA, VIEIRA COELHO ENGENHARIA LTDA**
- Proposta de Preço das empresas: **CAL CONSTRUÇÃO LTDA**, Carta Proposta, Planilha Orçamentária de Preços, Composição de Preços Unitários, Cronograma Físico Financeiro, Composição do BDI, Encargos, Declaração de Elaboração Independente de Proposta;
- Proposta de Preço das empresas: **VIEIRA COELHO ENGENHARIA LTDA**, Carta de apresentação da proposta, Orçamento sintético, Orçamento analítico, Cronograma físico financeiro, BDI, Encargos, Declaração de prazo de validade da proposta, Declaração de Elaboração Independente de Proposta, Declaração Expressa de Aceitação, Declaração de prazo de execução dos serviços, Valor total da obra;
- Portaria nº01/2024 - GAP, assinada pelo Prefeito de Mojuí dos Campos;
- Ata da Sessão Pública de Abertura de Envelopes de Habilitação e de Proposta de Preços nº 004/2023 - SEMINF;



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS**  
**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**

- Parecer Técnico nº 001/2024 ,apresentando quadro de comparação das propostas de preços - após análise técnica, onde a empresa VIEIRA COELHO ENGENHARIA LTDA possui proposta mais vantajosa para a municipalidade, assinado pelos engenheiros Sr. Guilherme Dourado Viana e Sra. Luany Caroline Lopes Galúcio - Engenheiros Civis, em 03/01/2024;
- Memo. Nº 001/2024 - Setor de Licitação, enviado ao Ordenador de Despesas SEMINF, informando empresa vencedora e solicitando autorização para homologar o processo;
- Memorando 001/2024 - SEMINF, assinado pelo ordenador, autorizando homologação do processo;
- Termo de Adjudicação, assinado pela pregoeira em 08/01/2024;
- Termo de Homologação em 08 de Janeiro de 2024, no valor de R\$-222.102,87 (Duzentos e vinte e dois mil cento e dois reais e oitenta e sete centavos);
- Aviso de Resultado de Licitação da Tomada de Preços nº 004/2023-SEMINF: Publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XV, nº 3409, página 58, do dia 09/01/2024; Publicação no Diário Oficial da União, Seção 3, nº 7, página 191, do dia 10/01/2024;
- Minuta da Ordem de Serviço;
- Processo composto de 02 (DOIS) volumes com folhas numeradas de 001 a 599;

**III-DA ANÁLISE DO CONTRATO:**

- Consta na pasta 1 (uma) via do Contrato nº 004/2024-SEMINF, firmado com a empresa **VIEIRA COELHO ENGENHARIA LTDA - ME**, (CNPJ Nº 28.439.373/0001-82), no valor de R\$-222.102,87 (Duzentos e vinte e dois mil cento e dois reais e oitenta e sete centavos).O prazo de vigência do contrato será de 90 (noventa) dias a partir da data de assinatura do contrato 07/02/2024 a 07/05/2024, e prazo para execução de 60 (sessenta) dias, a contar da data de recebimento da Ordem de Serviço, encontra-se devidamente preenchido com os dados da empresa, contendo as cláusulas essenciais de acordo com a legislação pertinente, assinado pelas partes qualificadas e duas testemunhas, conforme preconiza o art.55 da lei 8.666/93;
- O Extrato do Contrato Administrativo nº 004/2024 - SEMINF da Tomada de Preços nº 004/2023-SEMINF foi devidamente publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XV-nº3431, em 08/02/2024, pag. 45;Diário Oficial da União, Seção 3, Nº 28, página 237, edição do dia 08/02/2024;

**IV - CONCLUSÃO:**

Na análise dos autos constatou-se que o Processo Licitatório da Tomada de Preços nº 004/2023-SEMINF e do Contrato nº 004/2024-SEMINF, encontram-se revestido das formalidades legais, conforme dispõe a Lei 8.666/1993 e alterações posteriores , estando apto a gerar despesas à Municipalidade.

**Recomendamos :**

- I- Que após a assinatura da Ordem de Serviço, seja anexada aos autos, bem como Anotação de Responsabilidade Técnica - ART de Fiscalização e de execução dos Serviços.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS**  
**NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**

- II-** Que seja publicado os documentos essenciais no Geo-Obras do TCM/PA, no sítio da Prefeitura: [www.mojuidoscamos.pa.gov.br](http://www.mojuidoscamos.pa.gov.br) - Portal da Transparência e no Sistema Contábil.

Mojuí dos Campos (PA), 08 de Março de 2024.

---

**Ana Denise de Sousa Machado**  
*Controle Interno/Decreto nº 113/2021*